GEL

Formulário de FVS



Informações Gerais

Obra 60214 - Projeto Eólico Serra da Palmeira - EPC -

Data de Realização 10/09/2024

Usuário de Criação renan.costa@gel-eng.com.br

Usuário de Sincronismo renan.costa@gel-eng.com.br

Usuário de Alteração renan.costa@gel-eng.com.br

Conformidade 100.0 %

Data de Criação 10/09/2024 07:58

Data de Sincronismo 10/09/2024 17:25

Inspeção: FVS-QUA-085-REP.POSTES CRUZ-00

Descrição REALIZAÇÃO REPARO EM POSTE E CRUZETAS

Categoria Inspeção Tipo FVS Revisão 00 - 17/06/2024

Identificador SDP 10 P.2/05

Avaliados

|--|

CódigoNomeHierarquia001.001.001.002OBRA CIVILOBRA CIVIL

Colaboradores

Nome Assinatura

Bruno Cosme - Engenheiro Civil - GEL

Rafael Pires - Fiscal de Campo - AFAPLAN

Renan de França Costa - Técnico de Qualidade - GEL

4

Renan de França Costa - Técnico de Qualidade - GEL

Responsável

((ebuss

GEL

Formulário de FVS



CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
~	10/09/2024	1 - Disponibilidade de área de vivência com água potável, local adequado para colocação de ferramentas e guarda volumes.	Aprovado	-
~	10/09/2024	2 - Disponibilidade de banheiros químicos na proporção de 1 para cada 20 colaboradores, no máximo de distância de 150m do local da atividade que está sendo realizada.	Aprovado	-
~	10/09/2024	3 - Coletores de resíduos estão disponíveis da frente de serviço	Aprovado	-
~	10/09/2024	4 - Kit de Emergência Ambiental disponível na frente de serviço	Aprovado	-
~	10/09/2024	5 - Análise Preliminar de Risco- APR, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
~	10/09/2024	6 - Análise Preliminar de Impacto- APIA, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
~	10/09/2024	7 - Todos os colaboradores estão utilizando os EPI ?s adequados para exercer a atividade	Aprovado	-
~	10/09/2024	8 - Sinalização da frente de serviço está adequada	Aprovado	-
VERI	FICAÇÃO D	OS SERVIÇOS		

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

√ 10/09/2024 1 - Área de reparo identificada Profundidade >5mm -

Anexos



Imagem 1 FOTO_2024910_75840

Gerado: 19/09/2024 09:55:04

JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR





Formulário de FVS



Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
~		4 2 - A estrutura foi limpa	CONFORME	-

Anexos



Imagem 1 FOTO_2024910_7595

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
	10/09/2024	3 - As faces da estrutura foram arredondadas, para facilitar	CONFORME	-

Anexos



aplicação do Epóxi

Imagem 1 FOTO_2024910_75918

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
_		4 - A estrutura foi umedecida	CONFORME	-





Formulário de FVS

GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

Anexos



Imagem 1 FOTO_2024910_75930

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

10/09/2024 5 - A estrutura encontra-se seca CONFORME

Anexos



Imagem 1 FOTO_2024910_75946

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.	
-	10/00/202/	ι 6 - Δ Ficha Técnica dos produtos	CIVI		

encontra-se na frente de serviço





Formulário de FVS



Anexos



Imagem 1 Imagem 2

Imagem 1: FOTO_2024910_111123 FOTO_2024910_111137 Imagem 2:

Descrição Sit. Data Resposta Qual.

10/09/2024 7 - A FISPQ encontra-se na frente

de serviço

Anexos



Imagem 1

FOTO_2024910_11112 Imagem 1:

Sit. Data Descrição Resposta Qual. 10/09/2024 8 - Foi aplicado Epóxi SIM

Gerado: 19/09/2024 09:55:04 JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR





Formulário de FVS



Anexos



Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

Imagem 1: FOTO_2024910_8541Imagem 2: FOTO_2024910_8719Imagem 3: FOTO_2024910_8727

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

10/09/2024 9 - Foi realizado o preenchimento SIM

com material de resistência no mínimo igual a resistência do

elemento estrutural

Anexos



Imagem 1 Imagem 2

Imagem 1: FOTO_2024910_81129Imagem 2: FOTO_2024910_8938

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

10/09/2024 10 - Aplicado Argamassa de CONFORME Retoque

Gerado: 19/09/2024 09:55:04

JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR



Formulário de FVS



Anexos



Imagem 1 **Imagem 1:** FOTO_2024910_8228

10/09/2024 11 - Utilizada esponja úmida para Aprovado

realizar acabamento

Anexos



Imagem 1

Imagem 1: FOTO_2024910_82219

Imagem 2: FOTO_2024910_82227 Imagem 2

Sit.	

Data Descrição Resposta

Qual.



10/09/2024 12 - Aplicada pasta de cimento para uniformizar a peça


Aprovado

Anexos



Imagem 1

Imagem 1: FOTO_2024910_103712



JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR





Formulário de FVS

GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

CONDIÇÕES PÓS ATIVIDADE

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

10/09/2024 1 - Todo resíduo da frente de Aprovado serviço foi devidamente recolhido

Anexos



Imagem 1: FOTO_2024910_103741

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

10/09/2024 2 - A sinalização provisória foi Aprovado - recolhida

Anexos

Imagem 1

Imagem 1: FOTO_2024910_103757

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

10/09/2024 3 - Banheiro químico e Kit de Aprovado

Emergência Ambiental foram devidamente recolhidos

devidamente reconnidos

VALIDAÇÃO

Sit. Data Descrição Resposta Qual.

Gerado: 19/09/2024 09:55:04

JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR





Formulário de FVS

GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

~

10/09/2024 1 - Assinatura do encarregado da frente de serviço

FEDMOS-

