# **GEL**

#### Formulário de FVS



### Informações Gerais

Obra 60214 - Projeto Eólico Serra da Palmeira - EPC -

RMT

Data de Realização 19/08/2024

Usuário de Criação denis.silva@gel-eng.com.br

Usuário de Sincronismo denis.silva@gel-eng.com.br

Usuário de Alteração denis.silva@gel-eng.com.br

Conformidade 93.3 %

Data de Criação 19/08/2024 15:56

Data de Sincronismo 02/09/2024 17:25

#### Inspeção: FVS-QUA-080-IMP.POSTES-00

Descrição Inspeção de Implantação de postes

Categoria Inspeção Tipo FVS Revisão 00 - 23/04/2024

Identificador SDP 05 P.3/10 - 12/1000

#### **Avaliados**

Locais		
Código	Nome	Hierarquia
001.001.001.005	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	MONTAGEM DE ESTRUTURAS
Colaboradores		
Nome		Assinatura
Denis Luiz Silva - Téo	c. Qualidade - GEL	

Responsável





# Formulário de FVS

GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

# CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA ATIVIDADE

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
~		1 - Disponibilidade de área de vivência com água potável, local adequado para colocação de ferramentas e guarda volumes.	Aprovado	-
<b>Y</b>	20/08/2024	2 - Disponibilidade de banheiros químicos na proporção de 1 para cada 20 colaboradores, no máximo de distância de 150m do local da atividade que está sendo realizada.	Aprovado	-
~	20/08/2024	3 - Coletores de resíduos estão disponíveis da frente de serviço	Aprovado	-
~	20/08/2024	4 - Kit de Emergência Ambiental disponível na frente de serviço	Aprovado	-
~	20/08/2024	5 - Análise Preliminar de Risco- APR, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
~	20/08/2024	6 - Análise Preliminar de Impacto- APIA, está assinada pelos colaboradores que vão exercer a atividade	Aprovado	-
~	20/08/2024	7 - Todos os colaboradores estão utilizando os EPI ?s adequados para exercer a atividade	Aprovado	-
~	20/08/2024	8 - Sinalização da frente de serviço está adequada	Aprovado	-
VER	IFICAÇÃO D	OS SERVIÇOS		
Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
~	20/08/2024	1 - Fundo da Cava livre de material solto e matéria orgânica	SIM	-

Gerado: 02/09/2024 22:17:34 JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR ((ebuss Construção



### Formulário de FVS

### GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

#### **Anexos**



Imagem 1

**Imagem 1:** FOTO\_20240820\_081440

**Imagem 2:** FOTO\_20240820\_081513



Imagem 2

Sit.	Da
------	----

Data

Descrição

Resposta

Qual.

\_

20/08/2024 2 - Estrutura do Poste integra?

SIM

-

#### **Anexos**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

**Imagem 1:** FOTO\_20240820\_080756

**Imagem 2:** FOTO\_20240820\_080806

**Imagem 3:** FOTO\_20240820\_080820

**Imagem 4:** FOTO\_20240820\_080832

Sit. Data

Descrição

Resposta

Qual.

Gerado: 02/09/2024 22:17:34

JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR

3/6





### Formulário de FVS

GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.



20/08/2024 3 - Estrutura das Cruzetas integra? SIM

#### **Anexos**





Imagem 2

Imagem 1

**Imagem 1:** FOTO\_20240820\_080905

**Imagem 2:** FOTO\_20240820\_081003

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.	
		4 - Seção tipo do poste conforme projeto?	SIM	-	
×	02/09/2024	5 - Realizada a instalação de parafusos, arruelas e porcas?	NÃO	-	
Obs	Observação Falta galvanização a frio dos parafusos que foram serrados				

#### **Anexos**



Imagem 1

**Imagem 1:** FOTO\_20240820\_081108

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
~	20/08/2024	6 - Alinhamento da Estrutura	Aprovado	-
Observação Alinhamento confirmado pelo topógrafo responsável.				

Gerado: 02/09/2024 22:17:34 JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR ((ebuss Construção



# Formulário de FVS

### GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.

#### **Anexos**



Imagem 1

**Imagem 1:** FOTO\_20240820\_081159

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
~	20/08/2024	7 - Nivelamento da estrutura	Aprovado	-
~		8 - Travamento da estrutura	Aprovado	-

#### **Anexos**



Imagem 1

**Imagem 1:** FOTO\_20240820\_081300

**Imagem 2:** FOTO\_20240820\_081315



Imagem 2

### **DIMENSÕES DA VALA**

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
		1 - A largura da vala especificada em projeto		-
		2 - Largura da vala in loco		-
		3 - Profundidade da vala especificada em projeto		-
		4 - Profundidade da vala in loco		-
		5 - Conformidade geral dos itens de dimensão das valas		-
CON	CONDIÇÕES PÓS ATIVIDADE			

Gerado: 02/09/2024 22:17:34

JOYCI.SOUZA@GEL-ENG.COM.BR





# Formulário de FVS

<b>GOETZE</b>	LOBATO	ENGENHARI.	A S.A

Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
		1 - Todo resíduo da frente de serviço foi devidamente recolhido?		-
		2 - A sinalização provisória foi recolhida?		-
VAL	IDAÇÃO			
Sit.	Data	Descrição	Resposta	Qual.
		1 - Assinatura do encarregado da		



